



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Divisão de Obras

Seção de Fiscalização de Obras

Despacho - NOVACAP/DU/DEINFRA/DIOB/SEFISO

Brasília-DF, 10 de setembro de 2020.

AO DEINFRA,

Trata o presente processo da solicitação exaurida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal por meio do Ofício Nº 2745/2020 - SEDUH/GAB (46783708), na qual requer informações referente a prestação de contas dos contratos nº 105/2019 e 106/2019. Diante das informações solicitadas, temos a esclarecer o que se segue:

Contrato Nº 105/2019

O Contrato Nº 105/2018 (29968554), cujo objeto contempla a implantação de rota acessível no entorno dos Hospitais Regionais do Gama, Santa Maria, Guará e Samambaia/DF, foi firmado em 25 de Outubro de 2019 com a empresa PENTA ENGENHARIA, sob o valor total de R\$ 705.019,16. Até a presente data, foram realizadas 5 medições do contrato supracitado, conforme tabela abaixo:

Medição	Processo	Valor	Percentual Acumulado de Serviços Executados	Nota Fiscal
1ª Medição	00112-00037985/2019-15	R\$ 53.781,41	7,63%	33182399
2ª Medição	00112-00003536/2020-07	R\$ 58.283,71	15,95%	35078268
3ª Medição	00112-00015834/2020-31	R\$26.767,74	19,69%	41965917
4ª Medição	00112-00017640/2020-71	R\$ 65.392,89	28,97%	43248243
5ª Medição	00112-00020706/2020-18	R\$ 199.673,38	57,29%	45535131

A empresa PENTA deu entrada com a 6ª medição do referido contrato, no valor total de R\$ 110.452,66, correspondente a 15,65% de avanço na execução dos serviços, na qual encontra-se em fase análise e elaboração de relatórios para posterior pagamento. Devemos salientar, entretanto, que houveram diversas alterações de projeto solicitadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Urbano e Habitação do Distrito Federal, conforme documentos acostados ao processo SEI Nº 00390-00008565/2019-99, no qual acarretaram na necessidade de contemplação de Termo Aditivo Financeiro ao Contrato, que encontra-se em análise nesta Companhia por meio do processo SEI Nº 00112-00019314/2020-06.

Segue abaixo fotos dos serviços já concluídos:



Calçadas executadas nas proximidades do Hospital Regional de Gama







Calçadas executadas nas proximidades do Hospital Regional do Guar





Calçadas executadas nas proximidades do Hospital Regional de Santa Maria

Quanto ao cumprimento dos prazos, informamos que foi celebrado através do processo SEI Nº 0390-000319/2016 o 1º Termo Aditivo ao contrato (40450230), passando o prazo de vigência do contrato para 18/10/2020. Encontra-se ainda em fase final de análise e elaboração o 2º Termo Aditivo de Prazo nesta Companhia através do processo 00112-00022535/2020-53 para prorrogação por mais 180 dias. Diante do exposto, e sobretudo considerando que foi emitida em 28/05/2020 a Ordem de Serviço Externa nº 161 (39263007), as obras objeto do contrato nº 105/2019 encontram-se em execução e sob fiscalização desta Seção.


Contrato Nº 106/2019

O Contrato Nº 106/2018 (30031570), cujo objeto contempla a implantação de rota acessível no entorno dos Hospitais Regionais de Planaltina e Sobradinho , foi firmado em 25 de Outubro de 2019 com a empresa PENTA ENGENHARIA, sob o valor total de R\$ 773.616,73. Até a presente data, foram realizadas 5 medições do contrato supracitado, conforme tabela abaixo:

Medição	Processo	Valor	Percentual Acumulado de Serviços Executados	Nota Fiscal
1ª Medição	00112-00038115/2019-55	R\$ 8.249,48	1,07%	33188230
2ª Medição	00112-00003835/2020-33	R\$ 85.782,78	12,15%	35828178
3ª Medição	00112-00015825/2020-41	R\$ 147.536,12	31,23%	41966032
4ª Medição	00112-00018218/2020-32	R\$ 76.377,87	41,10%	43363046
5ª Medição	00112-00020834/2020-53	R\$ 158.217,42	61,55%	45056668

De acordo com a tabela acima até a presente data, foram executados 61,55% dos serviços previstos contratualmente. Devemos salientar, entretanto, que houveram diversas alterações de projeto solicitadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, conforme documentos acostados ao processo SEI Nº 00390-00008531/2019-02, no qual acarretaram na necessidade de contemplação de Termo Aditivo Financeiro ao Contrato, que encontra-se em análise nesta Companhia por meio do processo SEI Nº 00112-00018034/2020-72.

Segue abaixo fotos dos serviços já concluídos:





Calçadas executadas nas proximidades do Hospital Regional de Sobradinho



Calçadas executadas nas proximidades do Hospital Regional de Planaltina

Quanto ao cumprimento dos prazos, informamos que foi celebrado através do processo SEI Nº 0390-000319/2016 o 1º Termos Aditivos ao contrato (40450432), passando o prazo de vigência do contrato para 18/10/2020, bem como, encontra-se em análise nesta Companhia através do processo 00112-00022535/2020-53 solicitação para prorrogação de prazo por mais 180 dias. Diante do exposto, e sobretudo considerando que foi emitida em 28/05/2020 a Ordem de Serviço Externa nº 162 (39264712), as obras objeto do contrato nº 106/2019 encontram-se em execução e sob fiscalização desta Seção, conforme imagens abaixo:





Serviços em execução nas proximidades do Hospital Regional de Planaltina

Eng^o BENITO FERREIRA JÚNIOR
Eng^o da SEFISO/DIOB/DEINFRA/DU
CREA nº 8155/D-DF



Documento assinado eletronicamente por **BENITO FERREIRA JÚNIOR - Matr.0043592-9, Engenheiro(a) Civil**, em 10/09/2020, às 11:32, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=46891482)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=46891482)
verificador= **46891482** código CRC= **55AF2225**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guará - CEP 71215-000 - DF

3403-2464

00390-00001818/2020-37

Doc. SEI/GDF 46891482